

令和6年度 名谷駅トイレ改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 神戸市須磨区中落合2丁目
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年5月31日から令和6年11月29日

◆変更契約の概要 第1回変更

- ・変更契約日 令和6年11月18日
- ・契約金額（税込）

変更前	¥36,149,300 円
変更額	¥1,738,000 円
変更後	¥37,887,300 円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区大石東町6丁目6-1
アイブラック（株）
代表取締役 相崎 勇希

◆備考

契 約 変 更 理 由 書

工事名	令和6年度名谷駅トイレ改修工事
契約変更内容	
1 出入口の段差解消の仕様変更（床段差見切⇒タイル。男女1カ所ずつ。計2カ所） 2 注意サインの数量等を変更（追加） 3 洗面化粧台にオートソープディスペンサーを追加（男3、女4の計7台） 4 既設便器の配管等の一部撤去、新設（既設の汚損、破損、不良による） 5 軽微な仕様や寸法等の変更	
契約変更理由	
1 現地詳細調査の結果、当初のとおり床段差見切を設けるよりも、床タイルに勾配をつけて段差解消する方が、利用者にとってより安全で使いやすいと判断した。 2 工事中と他駅の仕様と合わせて、設置位置、数の変更を行った。 3 オートソープディスペンサーを追加することで、利用者がより快適に利用できると判断した。 4 既設脱着予定の配管等に汚損、破損、不良があり、交換の必要が発生した。 5 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、利便性、耐久性等が向上する。	