

電気転てつ機更新工事（西神中央駅他3駅2車庫）

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 神戸市西区糺台5丁目 西神・山手線 西神中央駅他5箇所
- ・工 種 電気専門
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和5年12月22日から令和7年4月11日

◆変更契約の概要 第1回変更

- ・変更契約日 令和7年4月7日
- ・契約金額（税込）

変更前	¥63,800,000 円
変更額	¥1441000 円
変更後	¥65,241,000 円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

吹田市南吹田4丁目2番7号
京三エレコス（株）大阪支店
執行役員支店長 高木 英利敬

◆備考

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	電気転てつ機更新工事（西神中央駅他 3 駅 2 車庫）
契約変更の工事概要 1．御崎車庫での昼間作業→夜間作業への変更 一式 2．御崎車庫 3 2 S ロのレール直結装置交換作業の追加 一式 以上	
契約変更の理由 1．他課との作業詳細打ち合わせの結果、御崎車庫の更新対象転てつ機は、運行列車の緊急事態発生時には直ちに動作する必要があり、昼間での更新作業は困難であることが判明したため、御崎車庫での更新作業を昼間作業から夜間作業に変更する。 2．現場詳細確認の結果、御崎車庫 3 2 S ロのレール直結装置について、経年での劣化が酷く更新後の転てつ機との組立が正常に行えない恐れがあったため、当該装置の交換作業を追加する。 以上	