

伊川谷駅前駐車場造成工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 神戸市西区伊川谷町上脇
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年12月19日から令和7年7月31日

◆変更契約の概要 第1回変更

- ・変更契約日 令和7年7月28日
- ・契約金額（税込）

変更前	¥122,100,000 円
変更額	¥11,875,600 円
変更後	¥133,975,600 円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町別府34番地3
岡野建設工業（株）
代表取締役 岡野 壮一郎

◆備考

設計変更理由書

業務名	伊川谷駅前駐車場造成工事
契約変更内容	
・ 工種追加・増工	
駐車場工…取水施設 1 式	
スロープ工…伐採工 1 式	
・ 減工	
地盤改良工…1 式	
変更理由	
・ 駐車場工	
工事場所に隣接する地権者および水路管理者との地元調整の結果、取水施設が増工になった。	
現地地盤強度が想定よりも良好であったため、地盤改良工を減工する。	
・ スロープ工	
立入防止柵を獣害防止柵に変更し、柵の設置のための伐採工を増工した。	
その他、現地条件の変更による。	