

西神・山手線 西神中央駅リニューアル改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 神戸市西区糺台5丁目
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年11月22日から令和7年10月31日

◆変更契約の概要 第2回変更

- ・変更契約日 令和7年9月24日
- ・契約金額（税込）

変更前	¥706,739,000 円
変更額	増¥1,771,000 円
変更後	¥708,510,000 円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区名谷町230番地の6
ニッケみらい建設（株）
代表取締役 竹山 賢二

◆備考

契約変更理由書

工 事 名	西神・山手線 西神中央駅リニューアル改修工事 設計変更第 2 回
契約変更の工事概要	
1. 令和7年9月 26 日から令和7年 10 月 31 日まで 35 日間の工期延長	
契約変更理由	
1. ルーバー天井新設に支障する天井内の既設配管の調査及び照明設備の設置位置の検討に1ヶ月要したため、当初工程から 35 日間の延長が必要となった。	