

## 名谷駅前バスターミナル上屋（西側北部）設置工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 神戸市須磨区中落合 2 丁目 7-1
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和 7 年 6 月 3 日から令和 8 年 3 月 16 日

## ◆変更契約の概要 第 1 回変更

- ・変更契約日 令和 8 年 3 月 4 日
- ・契約金額（税込）

変更前	¥63,800,000 円
変更額	¥2,387,000 円
変更後	¥66,187,000 円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市中央区中町通 2 丁目 1 番 18 号  
（株）岩崎工務店  
代表取締役 岩崎 英太郎

## ◆備考

## 契約変更理由書

工事名	名谷駅前バスターミナル上屋(西側北部)設置工事
<p>契約変更内容</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 基礎 (F12) の形状変更</li><li>2 埋設配管移設の追加</li><li>3 建設発生土処理の仕様変更</li><li>4 軽微な仕様寸法の変更</li></ol>	
<p>契約変更理由</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1・2 現場詳細調査の結果、上屋基礎施工予定位置に埋設配管（道路照明用電源）があることが判明したため、埋設配管の移設作業の追加が必要となるとともに、基礎（F12）付近については埋設配管の移設が困難なため、基礎の形状変更が必要となった。</li><li>3 現場詳細調査の結果、一部の土砂についてポートアイランド沖での受け入れが困難な状態であることが判明したため、受け入れ可能な民間処分地へ搬出先の変更が必要となった。</li><li>4 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、利便性、耐久性等が向上するため。</li></ol>	