

名谷車庫照明 LED 化工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 神戸市須磨区西落合 2 丁目 3 番 1 号 (名谷車庫)
- ・工 種 電気専門
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和 7 年 2 月 20 日から令和 8 年 3 月 27 日

◆変更契約の概要 第 2 回変更

- ・変更契約日 令和 8 年 3 月 5 日
- ・契約金額 (税込) 変更前 ¥53,526,000 円
変更額 ¥264,000 円
変更後 ¥53,790,000 円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区三宮町 2 丁目 11 番 1 号
センタープラザ西館 6 階 605-1 号室
日本電設工業 (株) 大阪支店神戸営業所
所長 河本 健

◆備考

契約変更理由書

工 事 名	名谷車庫照明 LED 化工事
契約変更の工事概要 1. 工事仕様の変更 低圧ケーブル更新の増 廃止済み設備用ケーブルの撤去追加 2. 工期延長 以上	
契約変更の理由 1. 現地施工を進めていた際、当初発注仕様がないコンセント箱が見つかった。工事の目的を満たすために、配線・配管を更新する必要があるため、工事へ追加する。 また、本工事で予定していた吊架線撤去の支障となる廃止済み設備用の制御ケーブルが見つかったため、工事へ追加する。 2. 前項の作業内容追加に伴い、受発注者間協議及び資材・施工手配に時間を要したため、工期を延長する。 以上	